

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23				MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		3		Planilha de Medição		
				OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.													
PLANILHA DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23									
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO	12 meses	Número medições		12		Período da Medição		16/07/2026	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																			
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)			
020/2025						PROPRIOS				R\$ 1.242.433,43						R\$ 157.931,91			
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS			CONTRATADO				EXECUTADO											
				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
DESCRIÇÃO																			
Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									-									
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021			un	1,00	R\$ 750,70	R\$ 750,70		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 750,70	1,00	100,00%	R\$ 750,70			
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024			m²	957,85	R\$ 4,56	R\$ 4.367,79	773,85	80,79%	R\$ 3.528,75	184,00	19,21%	R\$ 839,04	957,85	100,00%	R\$ 4.367,79			
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO			m²	525,15	R\$ 7,12	R\$ 3.739,06	341,15	64,96%	R\$ 2.428,98	184,00	35,04%	R\$ 1.310,08	525,15	100,00%	R\$ 3.739,06			
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS						R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			
2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			m²	261,07	R\$ 7,58	R\$ 1.978,91	77,07	29,52%	R\$ 584,19	184,00	70,48%	R\$ 1.394,72	261,07	100,00%	R\$ 1.978,91			
2.2	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas			m²	261,07	R\$ 11,80	R\$ 3.080,62	77,07	29,52%	R\$ 909,42	184,00	70,48%	R\$ 2.171,20	261,07	100,00%	R\$ 3.080,62			
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			m²	20,16	R\$ 9,44	R\$ 190,31	16,38	81,25%	R\$ 154,62	3,78	18,75%	R\$ 35,68	20,16	100,00%	R\$ 190,31			
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			UN	8,00	R\$ 12,48	R\$ 99,84	4,00	50,00%	R\$ 49,92	4,00	50,00%	R\$ 49,92	8,00	100,00%	R\$ 99,84			
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL			m²	261,07	R\$ 55,62	R\$ 14.520,71	182,75	70,00%	R\$ 10.164,49	78,32	30,00%	R\$ 4.356,21	261,07	100,00%	R\$ 14.520,71			
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			m³	130,37	R\$ 55,42	R\$ 7.225,10	78,22	60,00%	R\$ 4.335,06	52,15	40,00%	R\$ 2.890,04	130,37	100,00%	R\$ 7.225,10			
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023			m³	1,50	R\$ 541,74	R\$ 812,61	0,38	25,33%	R\$ 205,86	1,12	74,67%	R\$ 606,74	1,50	100,00%	R\$ 812,61			
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO						R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			
3.1	SAPATAS						R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m			m³	52,80	R\$ 59,21	R\$ 3.126,28	13,20	25,00%	R\$ 781,57	2,59	4,91%	R\$ 153,47	15,79	29,91%	R\$ 935,04			
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023			m³	38,28	R\$ 25,47	R\$ 974,99	9,57	25,00%	R\$ 243,74	1,56	4,06%	R\$ 39,61	11,13	29,06%	R\$ 283,35			
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024			KG	551,84	R\$ 15,88	R\$ 8.763,21	137,96	25,00%	R\$ 2.190,80	110,37	20,00%	R\$ 1.752,64	248,33	45,00%	R\$ 3.943,44			
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024			KG	82,47	R\$ 22,15	R\$ 1.826,71	20,62	25,00%	R\$ 456,67	16,49	20,00%	R\$ 365,34	37,11	45,00%	R\$ 822,01			
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024			m²	125,40	R\$ 253,85	R\$ 31.832,79	31,35	25,00%	R\$ 7.958,19	25,08	20,00%	R\$ 6.366,55	56,43	45,00%	R\$ 14.324,75			
3.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024			m³	14,52	R\$ 924,77	R\$ 13.427,66	3,63	25,00%	R\$ 3.356,91	2,90	20,00%	R\$ 2.685,53	6,53	45,00%	R\$ 6.042,44			
3.2	VIGA BALDRAME						R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024			m²	225,69	R\$ 98,68	R\$ 22.271,08	56,42	25,00%	R\$ 5.567,77	45,14	20,00%	R\$ 4.454,21	101,56	45,00%	R\$ 10.021,99			
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024			KG	451,12	R\$ 17,96	R\$ 8.102,11	112,78	25,00%	R\$ 2.025,52	90,22	20,00%	R\$ 1.620,42	203,00	45,00%	R\$ 3.645,95			
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024			KG	203,07	R\$ 22,15	R\$ 4.498,00	50,77	25,00%	R\$ 1.124,50	40,61	20,00%	R\$ 899,60	91,38	45,00%	R\$ 2.024,10			
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024			m³	16,92	R\$ 776,59	R\$ 13.139,90	4,23	25,00%	R\$ 3.284,97	3,38	20,00%	R\$ 2.627,98	7,61	45,00%	R\$ 5.912,95			
3.2.5	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização			m²	225,69	R\$ 27,65	R\$ 6.240,32	56,42	25,00%	R\$ 1.560,08	45,14	20,00%	R\$ 1.248,06	101,56	45,00%	R\$ 2.808,14			
3.3	PILARES						R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -			

 CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23				MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		3		Planilha de Medição				
				OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
				PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP			CNPJ: 32.241.345/0001-23										
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		16/07/2026	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																					
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
020/2025						PROPRIOS				R\$ 1.242.433,43						R\$ 157.931,91					
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				EXECUTADO													
								NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL					
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL		QUANT.	%	PREÇO TOTAL		QUANT.	%	PREÇO TOTAL		QUANT.	%	PREÇO TOTAL		
3.3.1		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020		m²	209,09	R\$ 109,91	R\$ 22.981,08		52,27	25,00%	R\$ 5.745,27		20,91	10,00%	R\$ 2.298,10		73,18	35,00%	R\$ 8.043,37		
3.3.2		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		KG	471,04	R\$ 13,05	R\$ 6.147,07		117,76	25,00%	R\$ 1.536,76		47,10	10,00%	R\$ 614,70		164,86	35,00%	R\$ 2.151,47		
3.3.3		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		KG	186,28	R\$ 15,70	R\$ 2.924,59		46,57	25,00%	R\$ 731,14		18,63	10,00%	R\$ 292,45		65,20	35,00%	R\$ 1.023,60		
3.3.4		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022		m³	11,40	R\$ 1.026,44	R\$ 11.701,41		2,85	25,00%	R\$ 2.925,35		1,14	10,00%	R\$ 1.170,14		3,99	35,00%	R\$ 4.095,49		
3.4		VIGA SUPERIOR					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
3.4.1		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020		m²	225,69	R\$ 110,42	R\$ 24.920,68		56,42	25,00%	R\$ 6.230,17		22,57	10,00%	R\$ 2.492,06		78,99	35,00%	R\$ 8.722,24		
3.4.2		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		KG	669,24	R\$ 13,05	R\$ 8.733,58		167,31	25,00%	R\$ 2.183,39		66,92	10,00%	R\$ 873,35		234,23	35,00%	R\$ 3.056,75		
3.4.3		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022		KG	203,07	R\$ 15,70	R\$ 3.188,19		50,77	25,00%	R\$ 797,04		20,31	10,00%	R\$ 318,81		71,07	35,00%	R\$ 1.115,86		
3.4.4		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022		m³	16,92	R\$ 1.044,09	R\$ 17.666,00		4,23	25,00%	R\$ 4.416,50		1,69	10,00%	R\$ 1.766,60		5,92	35,00%	R\$ 6.183,10		
3.5		LAJE					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
3.5.1		LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m		m²	3,81	R\$ 101,10	R\$ 385,19			0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		
4		ALVENARIAS E DIVISORIAS					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
4.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014		m²	909,50	R\$ 88,99	R\$ 80.936,40		318,33	35,00%	R\$ 28.327,74		240,00	26,39%	R\$ 21.357,60		558,33	61,39%	R\$ 49.685,34		
4.2		DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021		m²	18,60	R\$ 938,45	R\$ 17.455,17			0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		
5		COBERTURA					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
5.1		COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA SANDUICHE)					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
5.1.1		Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada		m²	488,02	R\$ 189,20	R\$ 92.333,38			0,00%	R\$ -		184,00	37,70%	R\$ 34.812,80		184,00	37,70%	R\$ 34.812,80		
5.1.2		TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30		m²	488,02	R\$ 217,12	R\$ 105.958,90			0,00%	R\$ -		184,00	37,70%	R\$ 39.950,08		184,00	37,70%	R\$ 39.950,08		
5.2		CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
5.2.1		PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m		M	102,70	R\$ 71,90	R\$ 7.384,13			0,00%	R\$ -		62,00	60,37%	R\$ 4.457,80		62,00	60,37%	R\$ 4.457,80		
5.2.2		Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm		m	48,25	R\$ 237,07	R\$ 11.438,62			0,00%	R\$ -		23,00	47,67%	R\$ 5.452,61		23,00	47,67%	R\$ 5.452,61		
5.2.3		RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA		M	48,25	R\$ 56,44	R\$ 2.723,23			0,00%	R\$ -		24,13	50,00%	R\$ 1.361,61		24,13	50,00%	R\$ 1.361,61		
6		FORRO					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
6.1		FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		m²	487,46	R\$ 72,01	R\$ 35.101,99			0,00%	R\$ -		184,00	37,75%	R\$ 13.249,84		184,00	37,75%	R\$ 13.249,84		
7		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
7.1		ESGOTO					R\$ -				R\$ -		-		R\$ -				R\$ -		
7.1.1		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	7,00	R\$ 238,25	R\$ 1.667,75			0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		-	0,00%	R\$ -		

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA								Nº da Medição	3	Planilha de Medição					
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
		PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23									
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12	Período da Medição	16/07/2026	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA						FONTE DE RECURSOS		VALOR CONTRATO							Medição Atual (R\$)				
Nº DO CONTRATO						020/2025		PROPRIOS		R\$ 1.242.433,43							R\$ 157.931,91		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO						ACUMULADO TOTAL							
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES										
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
7.1.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.500,53	R\$ 4.500,53		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.3	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	R\$ 690,32	R\$ 690,32		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.4	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2	UN	4,00	R\$ 2.937,18	R\$ 11.748,72		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	150,00	R\$ 34,79	R\$ 5.218,50	37,50	25,00%	R\$ 1.304,62	-	0,00%	R\$ -	37,50	25,00%	R\$ 1.304,62					
7.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	120,00	R\$ 11,96	R\$ 1.435,20	30,00	25,00%	R\$ 358,80	-	0,00%	R\$ -	30,00	25,00%	R\$ 358,80					
7.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	R\$ 19,85	R\$ 1.191,00	15,00	25,00%	R\$ 297,75	-	0,00%	R\$ -	15,00	25,00%	R\$ 297,75					
7.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	12,00	R\$ 25,12	R\$ 301,44	3,00	25,00%	R\$ 75,36	-	0,00%	R\$ -	3,00	25,00%	R\$ 75,36					
7.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	R\$ 11,11	R\$ 199,98	4,50	25,00%	R\$ 49,99	-	0,00%	R\$ -	4,50	25,00%	R\$ 49,99					
7.1.10	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	6,00	R\$ 68,67	R\$ 412,02	1,50	25,00%	R\$ 103,00	-	0,00%	R\$ -	1,50	25,00%	R\$ 103,00					
7.1.11	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$ 10,19	R\$ 61,14	1,50	25,00%	R\$ 15,28	-	0,00%	R\$ -	1,50	25,00%	R\$ 15,28					
7.1.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 49,92	R\$ 199,68		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
8.1	ÁGUA FRIA				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
8.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	R\$ 256,70	R\$ 2.310,30		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 72,89	R\$ 291,56		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	80,00	R\$ 13,62	R\$ 1.089,60		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	R\$ 33,41	R\$ 4.009,20		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	R\$ 6,84	R\$ 82,08		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	15,00	R\$ 6,90	R\$ 103,50		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 9,53	R\$ 190,60		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 12,45	R\$ 249,00		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.9	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	R\$ 73,23	R\$ 146,46		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA								Nº da Medição	3	Planilha de Medição		
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.												
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23								
PROPONENTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12	Período da Medição	16/07/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																
Nº DO CONTRATO				020/2025		FONTE DE RECURSOS		PROPRIOS		R\$		1.242.433,43			Medição Atual (R\$)	
															R\$ 157.931,91	
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL				
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL		
8.1.10	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 3.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindro o c/altura util = 6,00m, incluso frete e monta em no local exceto inst.hidraulica	UN	1,00	R\$ 12.199,04	R\$ 12.199,04		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -		
9	INTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -		
9.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -		
9.1.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	50,00	R\$ 198,61	R\$ 9.930,50		0,00%	R\$ -	12,00	24,00%	R\$ 2.383,32	12,00	24,00%	R\$ 2.383,32		
9.1.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	62,00	R\$ 190,70	R\$ 11.823,40		0,00%	R\$ -	32,00	51,61%	R\$ 6.102,40	32,00	51,61%	R\$ 6.102,40		
9.1.3	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W BRONZEART	UN	62,00	R\$ 56,52	R\$ 3.504,24		0,00%	R\$ -	32,00	51,61%	R\$ 1.808,64	32,00	51,61%	R\$ 1.808,64		
9.1.4	ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 BR FOSCO TASCHIBRA	UN	8,00	R\$ 90,70	R\$ 725,60		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -		
9.1.5	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	UN	4,00	R\$ 95,81	R\$ 383,24		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -		
9.2	QUADROS E DISJUNTORES								-							
9.2.1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	R\$ 75,64	R\$ 75,64		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 75,64	1,00	100,00%	R\$ 75,64		
9.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 146,72	R\$ 146,72		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 146,72	1,00	100,00%	R\$ 146,72		
9.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 576,21	R\$ 576,21		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 576,21	1,00	100,00%	R\$ 576,21		
9.2.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 182,70	R\$ 182,70		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 182,70	1,00	100,00%	R\$ 182,70		
9.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	24,00	R\$ 24,08	R\$ 577,92		0,00%	R\$ -	12,00	50,00%	R\$ 288,96	12,00	50,00%	R\$ 288,96		
9.3	CABOS ELETRICOS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -		
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	R\$ 4,48	R\$ 3.584,00		0,00%	R\$ -	200,00	25,00%	R\$ 896,00	200,00	25,00%	R\$ 896,00		
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	800,00	R\$ 3,06	R\$ 2.448,00		0,00%	R\$ -	200,00	25,00%	R\$ 612,00	200,00	25,00%	R\$ 612,00		
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1500,00	R\$ 6,96	R\$ 10.440,00		0,00%	R\$ -	200,00	13,33%	R\$ 1.392,00	200,00	13,33%	R\$ 1.392,00		
9.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	250,00	R\$ 20,43	R\$ 5.107,50		0,00%	R\$ -	200,00	80,00%	R\$ 4.086,00	200,00	80,00%	R\$ 4.086,00		
9.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -		
9.4.1	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	500,00	R\$ 6,56	R\$ 3.280,00		0,00%	R\$ -	100,00	20,00%	R\$ 656,00	100,00	20,00%	R\$ 656,00		
9.4.2	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	500,00	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00		0,00%	R\$ -	100,00	20,00%	R\$ 490,00	100,00	20,00%	R\$ 490,00		
9.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	24,00	R\$ 200,76	R\$ 4.818,24		0,00%	R\$ -	10,00	41,67%	R\$ 2.007,60	10,00	41,67%	R\$ 2.007,60		
9.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24,00	R\$ 45,54	R\$ 1.092,96		0,00%	R\$ -	10,00	41,67%	R\$ 455,40	10,00	41,67%	R\$ 455,40		

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23				MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		3		Planilha de Medição				
				OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
				PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP			CNPJ: 32.241.345/0001-23										
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		16/07/2026	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																					
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
020/2025						PROPRIOS				R\$ 1.242.433,43						R\$ 157.931,91					
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				EXECUTADO													
								NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL					
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
9.4.5		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		UN	24,00	R\$ 12,74	R\$ 305,76		0,00%	R\$ -	12,00	50,00%	R\$ 152,88	12,00	50,00%	R\$ 152,88					
10		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
10.1		CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA		UN	2,00	R\$ 195,91	R\$ 391,82		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
10.2		TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		M	80,00	R\$ 15,85	R\$ 1.268,00		0,00%	R\$ -	20,00	25,00%	R\$ 317,00	20,00	25,00%	R\$ 317,00					
11		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
11.1		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016		UN	15,00	R\$ 198,61	R\$ 2.979,15		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.2		LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024		UN	15,00	R\$ 18,51	R\$ 277,65		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.3		Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)		Un	15,00	R\$ 15,01	R\$ 225,15		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.4		EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE		UN	3,00	R\$ 253,16	R\$ 759,48		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.5		SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO		UN	3,00	R\$ 34,54	R\$ 103,62		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.6		ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE		UN	3,00	R\$ 7,00	R\$ 21,00		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
12		REVESTIMENTO					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
12.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022		m²	1819,00	R\$ 8,41	R\$ 15.297,79	636,65	35,00%	R\$ 5.354,22	492,00	27,05%	R\$ 4.137,72	1.128,65	62,05%	R\$ 9.491,94					
12.2		EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024		m²	1819,00	R\$ 24,58	R\$ 44.711,02	636,65	35,00%	R\$ 15.648,85	492,00	27,05%	R\$ 12.093,36	1.128,65	62,05%	R\$ 27.742,21					
12.3		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024		m²	1819,00	R\$ 39,74	R\$ 72.287,06	636,65	35,00%	R\$ 25.300,47	492,00	27,05%	R\$ 19.552,08	1.128,65	62,05%	R\$ 44.852,55					
12.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE		m²	101,00	R\$ 79,03	R\$ 7.982,03		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13		PISO					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
13.1		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021		m²	487,48	R\$ 46,10	R\$ 22.472,82	121,87	25,00%	R\$ 5.618,20	360,00	73,85%	R\$ 16.596,00	481,87	98,85%	R\$ 22.214,20					
13.2		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022		m²	70,76	R\$ 80,55	R\$ 5.699,71		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13.3		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		M	50,00	R\$ 95,32	R\$ 4.766,00		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE		m²	487,48	R\$ 142,33	R\$ 69.383,02		0,00%	R\$ -	184,00	37,75%	R\$ 26.188,72	184,00	37,75%	R\$ 26.188,72					
13.5		PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa		m²	380,00	R\$ 105,01	R\$ 39.903,80		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23				MUNICÍPIO:		BURITI - MA						Nº da Medição	3	Planilha de Medição							
				OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
PLANILHA DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP			CNPJ: 32.241.345/0001-23												
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12	Período da Medição	16/07/2026			
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																					
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS						VALOR CONTRATO								Medição Atual (R\$)	
020/2025						PROPRIOS						R\$ 1.242.433,43								R\$ 157.931,91	
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO						ACUMULADO TOTAL									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES												
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL				
14	ESQUADRIAS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -			R\$ -				
14.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 1.222,64	R\$ 9.781,12		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	18,00	R\$ 1.115,26	R\$ 20.074,68		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 1.051,25	R\$ 1.051,25		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,40	R\$ 860,37	R\$ 7.227,10		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	4,00	R\$ 405,12	R\$ 1.620,48		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	4,90	R\$ 685,98	R\$ 3.361,30		0,00%	R\$ -	4,90	100,00%	R\$ 3.361,30	4,90	100,00%	R\$ 3.361,30			R\$ 3.361,30				
14.7	Grade em metalon	m²	82,50	R\$ 311,08	R\$ 25.664,10		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 337,31	R\$ 674,62		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	25,00	R\$ 193,39	R\$ 4.834,75		0,00%	R\$ -	9,00	36,00%	R\$ 1.740,51	9,00	36,00%	R\$ 1.740,51			R\$ 1.740,51				
14.10	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	11,70	R\$ 448,29	R\$ 5.244,99		0,00%	R\$ -	5,85	50,00%	R\$ 2.622,49	5,85	50,00%	R\$ 2.622,49			R\$ 2.622,49				
14.11	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	10,50	R\$ 820,57	R\$ 8.615,98		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
14.12	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm CORTE RETO P/JANELA FIXA	m²	3,85	R\$ 844,02	R\$ 3.249,47		0,00%	R\$ -	3,85	100,00%	R\$ 3.249,47	3,85	100,00%	R\$ 3.249,47			R\$ 3.249,47				
15	LOUÇAS E METAIS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -			R\$ -				
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 567,71	R\$ 2.838,55		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
15.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R\$ 1.209,56	R\$ 2.419,12		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
15.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 553,59	R\$ 4.982,31		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
15.4	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	R\$ 23,72	R\$ 166,04		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
15.5	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	5,55	R\$ 499,32	R\$ 2.771,22		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -				
16	PINTURA				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -			R\$ -				
16.1	PINTURA INTERNA				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -			R\$ -				

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA								Nº da Medição		3		Planilha de Medição					
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																	
		PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPONENTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		16/07/2026	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																					
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
020/2025						PROPRIOS				R\$ 1.242.433,43						R\$ 157.931,91					
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				EXECUTADO						ACUMULADO TOTAL							
								NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES										
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
16.1.1		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		m²	950,28	R\$ 4,05	R\$ 3.848,63		0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 1.134,00	280,00	29,46%	R\$ 1.134,00					
16.1.2		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		m²	950,28	R\$ 16,81	R\$ 15.974,20		0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 4.706,80	280,00	29,46%	R\$ 4.706,80					
16.1.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		m²	950,28	R\$ 16,60	R\$ 15.774,64		0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 4.648,00	280,00	29,46%	R\$ 4.648,00					
16.2		PINTURA EXTERNA					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
16.2.1		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		m²	509,25	R\$ 4,05	R\$ 2.062,46		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.2.2		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024		m²	509,25	R\$ 27,60	R\$ 14.055,30		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.2.3		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024		m²	509,25	R\$ 28,14	R\$ 14.330,29		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
16.3.1		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		m²	46,62	R\$ 15,72	R\$ 732,86		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.4		ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
16.4.1		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE		m²	127,03	R\$ 47,87	R\$ 6.080,92		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17		FACHADA					R\$ -			R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
17.1		MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m		UN	3,00	R\$ 2.115,16	R\$ 6.345,48		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.2		Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado		un	23,00	R\$ 129,23	R\$ 2.972,29		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.3		Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m		un	1,00	R\$ 2.018,04	R\$ 2.018,04		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.4		Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE		m²	19,00	R\$ 1.459,09	R\$ 27.722,71		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.5		REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS		m²	55,49	R\$ 148,52	R\$ 8.241,37		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.6		REBOCO TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NERO IBRATIM		m²	24,16	R\$ 490,11	R\$ 11.841,05		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.7		TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		m²	50,00	R\$ 41,42	R\$ 2.071,00		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.8		Grama batatais em placas, fornecimento e plantio		m²	12,00	R\$ 20,72	R\$ 248,64		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
18		SERVIÇOS FINAIS								R\$ -	-		R\$ -			R\$ -					
18.1		Limpeza geral		m²	954,96	R\$ 2,34	R\$ 2.234,60		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$ 1.242.433,43				R\$ 157.931,91				R\$ 289.746,21				R\$ 447.678,23					
Local e Data: BURITI - MA, 16 de julho de 2026 - Quinta-Feira																					
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos								Medição aprovada para liberação									
JOAO VICTOR PERES LIMA:05048890361				Assinado de forma digital por JOAO VICTOR PERES LIMA:05048890361 Dados: 2026.07.16 11:54:25 -03'00'																	
Responsável Técnico pela Execução				Responsável Técnico pela Fiscalização								Presidente da Câmara Municipal de Buriti - MA									



Chave de Acesso da NFS-e

2112407223224134500012300000000002226079478515355

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
20/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/07/2026 18:45:43Número da DPS
15Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/07/2026 18:45:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

32.241.345/0001-23

Inscrição Municipal

306

Telefone

(00) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail

-

Endereço

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027, CANARIO

Município

Turiaçu - MA

CEP

65278-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.509.201/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE BURITI - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

CEL LAGO, S/N, CENTRO

Município

Buriti - MA

CEP

65515-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Buriti - MA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO SA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI/MA.

CONTRATO Nº020/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025

REFERENTE A 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Buriti - MA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 157.931,91

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 157.931,91

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 3.158,64

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 157.931,91

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 3.158,64

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 154.773,27

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Anotação de Responsabilidade Técnica-ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ARTOBRA/SERVIÇO
Nº MA20250956628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO VICTOR PERES LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1115837842**

Registro: **1115837842-MA**

Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Registro: **0005423260-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: **07.509.201/0001-68**

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Nº: **125**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Contrato: **020/2025**

Celebrado em: **13/08/2025**

Valor: **R\$ 1.242.433,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Nº: **125**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Data de Início: **13/08/2025**

Previsão de término: **11/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.940326, -42.930528**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE BACURI - MA**

CPF/CNPJ: **07.509.201/0001-68**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49-Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	954,96	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	909,50	m²
49-Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	59,76	m³
49-Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	488,02	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	7,00	pontos
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	7,00	pontos
49-Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	38,28	m³
49-Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	50,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025

6. Declarações

-Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SENTE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98c2Z
 Impresso em: 29/08/2025 às 12:18:38 por: , ip: 170.81.193.130

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crea-ma.org.br
 Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica-ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ARTOBRA/SERVIÇO
Nº MA20250956628

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

JOAO VICTOR PERES LIMA NP:
 1115837842

Data: 29/08/2025 12:18:38

JOAO VICTOR PERES LIMA - CPF: ***.488.903-**

CÂMARA MUNICIPAL DE BACURI - MA - CNPJ: 07.509.201/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **28/08/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **8306512175**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98c2Z
 Impresso em: 29/08/2025 às 12:18:38 por: , ip: 170.81.193.130





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039726/26

Data da

22/04/2026 09:16:23

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/04/2026 16:16:46



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 086769/26

Data da

22/04/2026 09:15:48

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/04/2026 16:16:11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0002184****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C.

306

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

32.241.345/0001-23**Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT

NÚMERO

2027

Nº DO CEP

65278000

BAIRRO

CANÁRIO

MUNICÍPIO

TURIACU

UF

MA

EDIFÍCIO

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº. DOCUMENTO

32.241.345/0001-23

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 28/04/2026**Data de Validade: 27/07/2026**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DIVIDA ATÍVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIACU (MA), 28 de ABRIL de 2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BM-03– JULHO 2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025.



CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

BURITI, 16 DE JULHO DE 2026





COMERCIO E SERVICOS





ROBSON RAIKARD
DE JESUS
FERNANDES:6062
1403326

Assinado de forma digital
por ROBSON RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:6062140332
6
Dados: 2026.07.16
16:30:09 -03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:050488
90361

Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.07.16
16:30:22 -03'00'

Ofício nº 004/2026

Turiação – MA, data da assinatura eletrônica

À

Câmara Municipal de Buriti – MA

Assunto: Solicitação de Medição

Ref. Contrato Administrativo nº 020/2025

Sr.(a) Presidente(a) da Câmara,

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiação/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº 039911032010-0 SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**.

Vem através deste, **solicitar o pagamento da nota fiscal** em anexo referente a **3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO** dos serviços executados reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Buriti/MA. conforme contrato nº 020/2025.

Dados Bancários:

**Banco do Brasil: Agencia 1807-4; Conta Corrente: 39260-X
Contac Comercio e Servicos Ltda.**

Valor solicitado de **R\$ 157.931,91 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavo)**.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

ROBSON RAIKARD
DE JESUS
FERNANDES:6062
1403326

Assinado de forma digital
por ROBSON RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:60621403326
Dados: 2026.07.21 10:27:53
-03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes

CPF nº 606.214.033-26

Proprietário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.241.345/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:24:11 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2026.

Código de controle da certidão: **D499.BF50.4787.6273**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.241.345/0001-23
Certidão nº: 57786806/2026
Expedição: 26/06/2026, às 13:40:23
Validade: 23/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.345/0001-23
Razão social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE SANTOS DUMONT 2027 / CANARIO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2026 a 30/07/2026

Certificação Número: 2026070105035248843011

Informação obtida em 08/07/2026 12:31:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Extrato de Conta Corrente

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:03
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512
=====

NR.AUTENTICACAO	F.456.2C6.736.F78.269
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512

=====

NR.AUTENTICACAO	1.175.E8C.316.5FE.D91
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

21/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:07:48
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2B7.984.93E.B03.0B4
-----------------	-----------------------